Chantier d'éloignement de l'Authie du Bec de Perroquet et de rechargement du bois de sapins
Point d'étape du 21 MAI 2020

Où en sommes nous?

Le chenal de traversée du Poulier est creusé jusqu'à la mer. Sa mise au niveau de l'Authie à marée basse, afin d'y faire couler l'eau en permanence, est en cours d'achèvement.

Des terrassements sont en cours pour conforter le banc de sable situé de part et d'autre de la partie de digue reconstituée, ce qui a pour effet de faire grossir le banc de sable qui occupe progressivement tout l'espace que l'Authie avait creusé à la place qu'occupait de cordon dunaire du bec de perroquet, avant son érosion.

Des terrassements sont également en cours devant les anciens vestiges de blockhaus pour en éloigner l'Authie, ce qui a pour effet de faire progresser, en aval, le grand banc de sable qui grandit devant le bois de sapins. L'Authie passe maintenant droit derrière la digue submersible, il ne coule plus d'eau à marée basse dans le bras à proximité de la plage, qui correspond au lit qu'occupait l'Authie jusqu'alors en cet endroit.
Pour mémoire, l'espace où va être effectué le rechargement doit être dégagé du courant à marée basse.

Des photos prises ces derniers jours en témoignent ci après
Les contributeurs sont, Philippe Cornu, Fabien Marc, la CA2BM et les entreprises. Nous les en remercions vivement.

Le creusement du chenal au travers du poulier est en voie d'atteindre la mer
16 O5 2020
Philippe Cornu

Vu sous un autre angle
16 05 2020
Philippe Cornu

l'arrivée de l'Authie sur le poulier
Le chenal au travers du poulier
Authie
Le gué
Authie
Banc de sable
Authie
16 05 2020
Philippe Cornu

Confortement de la digue Barrois reconstituée

Confortement vu dans l'autre sens
18 05 2020

Le banc de sable grossissant devant le bec de perroquet

Chargement en sable devant le blockhaus pour éloigner l'Authie

Le banc de sable devant le bois de sapins,
ce bras ne coule plus à marée basse

L’Authie coule maintenant à gauche devant la digue submersible

Révisons

La digue reconstituée
L'Authie
Le gué
L'Authie
Le chenal du poulier
20 O5 2020
Fabien Marc

Remarque, la trace humide correspond
à la limite de l'espace occupé par la mer
à marée haute, le coefficient de la marée
était de 67
20 05 2020
Fabien Marc

Bois de sapins
L'Authie
20 O5 2020
Fabien Marc

Remarque, la trace humide correspond
à la limite de l'espace occupé par la mer
à marée haute, le coefficient de la marée
était de 67
Chenal transversal
Digue submersible
Épi 16:17
20 05 2020
Fabien Marc